

## Liste der güteüberwachten Lieferwerke für Baustoffgemische und Böden gemäß den TL G SoB-StB im Saarland

Stand: Januar 2023

Nr.	Hersteller	Werk	Gesteinsart	Körnung	Verwendungszweck						Prüfstelle	Datum und Nr. des letzten Fremüberwachungsberichtes	Kategorien und Prüfergebnisse						Bemerkung / Verwendungsbereich	
					FSS	STS	KTS	DoB	Pflaster	ToB			max. Feinhanteile Kategorie	Schlagzertrümmerungswert SZ und LA-Koeffizient (Kategorie)		Schotterschlagwert SD <sub>10</sub> und LA-Koeffizient [M.%(Kategorie)]		Bruchfähigkeit Kategorie		Frostwiderstand Kategorie
1	BAG Südwestdeutsche Hartsteinwerke 55606 Kirn/Nahe	Michelbach	Andesit	0/8					X		1	Nr. 22-1068-8 vom 04.08.2022	UF <sub>5</sub>	SZ <sub>18</sub>	LA <sub>25</sub>	/	/	/	/	Bettungsmaterial
2	BAG Südwestdeutsche Hartsteinwerke 55606 Kirn/Nahe	Michelbach	Andesit	0/5					X		1	Nr. 22-1068-8 vom 04.08.2022	UF <sub>5</sub>	SZ <sub>18</sub>	LA <sub>25</sub>	/	/	/	/	Bettungsmaterial
3	BAG Südwestdeutsche Hartsteinwerke 55606 Kirn/Nahe	Michelbach	Andesit	0/2					X		1	Nr. 22-1068-8 vom 04.08.2022	UF <sub>9</sub>	SZ <sub>18</sub>	LA <sub>25</sub>	/	/	/	/	Fugenmaterial
4	BAG Südwestdeutsche Hartsteinwerke 55606 Kirn/Nahe	Michelbach	Andesit	0/32	X						1	Nr. 22-1068-6 vom 27.07.2022	UF <sub>3</sub>	/	/	/	/	/	F <sub>4</sub>	
5	BAG Südwestdeutsche Hartsteinwerke 55606 Kirn/Nahe	Michelbach	Andesit	0/56	X						1	Nr. 22-1068-6 vom 27.07.2022	UF <sub>3</sub>	/	/	/	/	/	F <sub>4</sub>	
6	BAG Südwestdeutsche Hartsteinwerke 55606 Kirn/Nahe	Michelbach	Andesit	0/32	X						1	Nr.22-1068-4 vom 27.07.2022	UF <sub>5</sub>	/	/	/	/	/	F <sub>4</sub>	
7	BAG Südwestdeutsche Hartsteinwerke 55606 Kirn/Nahe	Michelbach	Andesit	0/32		X					1	Nr. 22-1068-5 vom 27.07.2022	UF <sub>5</sub>	/	LA <sub>25</sub>	≤22	≤35	/	F <sub>4</sub>	
8	BAG Südwestdeutsche Hartsteinwerke 55606 Kirn/Nahe	Michelbach	Andesit	0/45	X						1	Nr.22-1068-4 vom 27.07.2022	UF <sub>5</sub>	/	/	/	/	/	F <sub>4</sub>	
9	BAG Südwestdeutsche Hartsteinwerke 55606 Kirn/Nahe	Michelbach	Andesit	0/45		X					1	Nr. 22-1068-5 vom 27.07.2022	UF <sub>5</sub>	/	LA <sub>25</sub>	≤22	≤35	/	F <sub>4</sub>	
10	BAG Südwestdeutsche Hartsteinwerke 55606 Kirn/Nahe	Michelbach	Andesit	0/56	X						1	Nr.22-1068-4 vom 27.07.2022	UF <sub>5</sub>	/	/	/	/	/	F <sub>4</sub>	
11	BAG Südwestdeutsche Hartsteinwerke 55606 Kirn/Nahe	Michelbach	Andesit	0/56		X					1	Nr. 22-1068-5 vom 27.07.2022	UF <sub>5</sub>	/	LA <sub>25</sub>	≤22	≤35	/	F <sub>4</sub>	

## Liste der güteüberwachten Lieferwerke für Baustoffgemische und Böden gemäß den TL G SoB-StB im Saarland

Stand: Januar 2023

Nr.	Hersteller	Werk	Gesteinsart	Körnung	Verwendungszweck						Prüfstelle	Datum und Nr. des letzten Fremüberwachungsberichtes	Kategorien und Prüfergebnisse						Bemerkung / Verwendungsbereich	
					FSS	STS	KTS	DoB	Pflaster	ToB			max. Feinanteile Kategorie	Schlagzertrümmerungswert SZ und LA-Koeffizient (Kategorie)	Schotterschlagwert SD <sub>10</sub> und LA-Koeffizient [M.%(Kategorie)]	Bruchflächigkeit Kategorie	Frostwiderstand Kategorie			
12	BAG Südwestdeutsche Hartsteinwerke 55606 Kirn/Nahe	Oberlinxweiler	Andesit / Mikrodiorit	0/32	X						1	Nr. 22-1067-4 vom 04.07.2022	UF <sub>5</sub>	/	/	/	/	/	F <sub>4</sub>	
13	BAG Südwestdeutsche Hartsteinwerke 55606 Kirn/Nahe	Oberlinxweiler	Andesit / Mikrodiorit	0/32		X					1	Nr. 22-1067-5 vom 04.07.2022	UF <sub>5</sub>	/	LA <sub>25</sub>	≤22	≤35	/	F <sub>4</sub>	
14	BAG Südwestdeutsche Hartsteinwerke 55606 Kirn/Nahe	Oberlinxweiler	Andesit / Mikrodiorit	0/45	X						1	Nr. 22-1067-4 vom 04.07.2022	UF <sub>5</sub>	/	/	/	/	/	F <sub>4</sub>	
15	BAG Südwestdeutsche Hartsteinwerke 55606 Kirn/Nahe	Oberlinxweiler	Andesit / Mikrodiorit	0/45		X					1	Nr. 22-1067-5 vom 04.07.2022	UF <sub>5</sub>	/	LA <sub>25</sub>	≤22	≤35	/	F <sub>4</sub>	
16	BAG Südwestdeutsche Hartsteinwerke 55606 Kirn/Nahe	Oberlinxweiler	Andesit / Mikrodiorit	0/56	X						1	Nr. 22-1067-4 vom 04.07.2022	UF <sub>5</sub>	/	/	/	/	/	F <sub>4</sub>	
17	BAG Südwestdeutsche Hartsteinwerke 55606 Kirn/Nahe	Oberlinxweiler	Andesit / Mikrodiorit	0/56		X					1	Nr. 22-1067-5 vom 04.07.2022	UF <sub>5</sub>	/	LA <sub>25</sub>	≤22	≤35	/	F <sub>4</sub>	
18	Gebrüder Arweiler GmbH & Co. KG In der Lach 30 66763 Dillingen	Reimsbach	Andesit	0/32	X						1	Nr.21-1036-7 vom 14.01.2022	UF <sub>5</sub>	/	/	/	/	/	F <sub>4</sub>	
19	Gebrüder Arweiler GmbH & Co. KG In der Lach 30 66763 Dillingen	Reimsbach	Andesit	0/32		X					1	Nr.21-1036-7 vom 14.01.2022	UF <sub>5</sub>	/	LA <sub>25</sub>	≤22	≤35	/	F <sub>4</sub>	

## Liste der güteüberwachten Lieferwerke für Baustoffgemische und Böden gemäß den TL G SoB-StB im Saarland

Stand: Januar 2023

Nr.	Hersteller	Werk	Gesteinsart	Körnung	Verwendungszweck							Prüfstelle	Datum und Nr. des letzten Fremüberwachungsberichtes	Kategorien und Prüfergebnisse						Bemerkung / Verwendungsbereich	
					FSS	STS	KTS	DoB	Pflaster	ToB	max. Feinanteile Kategorie			Schlagzertrümmerungswert SZ und LA-Koeffizient (Kategorie)	Schotterschlagwert SD <sub>10</sub> und LA-Koeffizient [M.%(Kategorie)]	Bruchfähigkeit Kategorie	Frostwiderstand Kategorie				
20	Gebrüder Arweiler GmbH & Co. KG In der Lach 30 66763 Dillingen	Reimsbach	Andesit	0/56	X							1	Nr.21-1036-7 vom 14.01.2022	UF <sub>5</sub>	/	/	/	/	/	F <sub>4</sub>	
21	Gebrüder Arweiler GmbH & Co. KG In der Lach 30 66763 Dillingen	Reimsbach	Andesit	0/56	X							1	Nr. 21-1036-5 vom 28.07.2021	UF <sub>3</sub>	/	/	/	/	/	F <sub>4</sub>	
22	Gebrüder Arweiler GmbH & Co. KG In der Lach 30 66763 Dillingen	Reimsbach	Andesit	0/56		X						1	Nr.21-1036-7 vom 14.01.2022	UF <sub>5</sub>	/	LA <sub>25</sub>	≤22	≤35	/	F <sub>4</sub>	
23	Gebrüder Arweiler GmbH & Co. KG In der Lach 30 66763 Dillingen	Reimsbach	Andesit	0/5					X			1	Nr. 21-1036-9 vom 14.01.2022	UF <sub>5</sub>	SZ <sub>18</sub>	LA <sub>25</sub>	/	/	/	/	Bettungsmaterial
24	Gebrüder Arweiler GmbH & Co. KG In der Lach 30 66763 Dillingen	Saarlözbach	Quarzit	0/32	X							1	Nr. 21-1037-4 vom 10.01.2022	UF <sub>5</sub>	/	/	/	/	/	F <sub>4</sub>	
25	Gebrüder Arweiler GmbH & Co. KG In der Lach 30 66763 Dillingen	Saarlözbach	Quarzit	0/32		X						1	Nr. 21-1037-4 vom 10.01.2022	UF <sub>5</sub>	/	LA <sub>30</sub>	≤22	≤25	/	F <sub>4</sub>	
26	Gebrüder Arweiler GmbH & Co. KG In der Lach 30 66763 Dillingen	Saarlözbach	Quarzit	0/56	X							1	Nr. 21-1037-4 vom 10.01.2022	UF <sub>5</sub>	/	/	/	/	/	F <sub>4</sub>	
27	Gebrüder Arweiler GmbH & Co. KG In der Lach 30 66763 Dillingen	Saarlözbach	Quarzit	0/56		X						1	Nr. 21-1037-4 vom 10.01.2022	UF <sub>5</sub>	/	LA <sub>30</sub>	≤22	≤25	/	F <sub>4</sub>	
28	SVI Gesellschaft zur Schlackenverwertung Illingen mbH 66557 Illingen	Velsen	HMVA	0/32	X							2	F20/12/1242 vom 14.12.2020	UF <sub>5</sub>	/	LA <sub>40</sub>	/	/	/	/	- TS RuG - nach RuA - StB
29	Backes Transport und Schlackenaufbereitung GmbH	Tholey	HOS	0/5								3	1217-1 FEhS22 vom 09.06.2022	/	SZ <sub>32</sub>	/	/	/	/	F <sub>4</sub>	- nach RuA - StB
30	Backes Transport und Schlackenaufbereitung GmbH	Tholey	HOS	5/11								3	1217-1 FEhS22 vom 09.06.2022	/	SZ <sub>32</sub>	/	/	/	/	F <sub>4</sub>	- nach RuA - StB

## Liste der güteüberwachten Lieferwerke für Baustoffgemische und Böden gemäß den TL G SoB-StB im Saarland

Stand: Januar 2023

Nr.	Hersteller	Werk	Gesteinsart	Körnung	Verwendungszweck						ToB	Prüfstelle	Datum und Nr. des letzten Fremüberwachungsberichtes	Kategorien und Prüfergebnisse						Bemerkung / Verwendungsbereich
					FSS	STS	KTS	DoB	Pflaster	max. Feinhanteile Kategorie				Schlagzertrümmerungswert SZ und LA-Koeffizient (Kategorie)	Schotterschlagwert SD <sub>10</sub> und LA-Koeffizient [M.%(Kategorie)]	Bruchfähigkeit Kategorie	Frostwiderstand Kategorie			
31	Backes Transport und Schlackenaufbereitung GmbH	Tholey	HOS	11/22							3	1217-1 FEhS22 vom 09.06.2022	/	SZ <sub>32</sub>	/	/	/	/	F <sub>4</sub>	- nach RuA - StB
32	ROGESA Roheisengesellschaft Saar mbH 66749 Dillingen	Dillingen / Saar	HOS	0/32							3	2235-1 FEhS22 vom 17.11.2022	UF <sub>5</sub>	SZ <sub>32</sub>	/	/	/	/	/	- nach RuA - StB
33	Mineralstoffgesellschaft Saar mbH	Dillingen / Saar	LD-Schlacke	0/8				X			3	1223-1 FEhS22 vom 09.06.2022	UF <sub>15</sub>	SZ <sub>18</sub>	/	/	/	/	F <sub>4</sub>	- nach RuA - StB
34	Mineralstoffgesellschaft Saar mbH	Dillingen / Saar	LD-Schlacke	0/16				X			3	1224-1 FEhS22 vom 09.06.2022	UF <sub>16</sub>	SZ <sub>19</sub>	/	/	/	/	F <sub>5</sub>	- nach RuA - StB
35	Reinhold Hippert GmbH Postfach 2004 66706 Perl	Steinbruch Schloss Thorn	Dolomitstein	0/32	X						4	2211-1042/2 vom 25.11.2022	UF <sub>5</sub>	/	/	/	/	C <sub>100/0</sub>	F <sub>1</sub>	
36	Reinhold Hippert GmbH Postfach 2004 66706 Perl	Steinbruch Schloss Thorn	Dolomitstein	0/56	X						4	2211-1042/1 vom 25.11.2022	UF <sub>5</sub>	/	/	/	/	C <sub>100/0</sub>	F <sub>1</sub>	
37	Reinhold Hippert GmbH Postfach 2004 66706 Perl	Steinbruch Schloss Thorn	Dolomitstein	0/32		X					4	2211-1042/2 vom 25.11.2022	UF <sub>5</sub>	SZ <sub>26</sub>	LA <sub>30</sub>	≤30	/	C <sub>100/0</sub>	F <sub>1</sub>	
38	Reinhold Hippert GmbH Postfach 2004 66706 Perl	Steinbruch Schloss Thorn	Dolomitstein	0/56		X					4	2211-1042/1 vom 25.11.2022	UF <sub>5</sub>	SZ <sub>26</sub>	LA <sub>30</sub>	≤30	/	C <sub>100/0</sub>	F <sub>1</sub>	
39	Schmeer Sand und Kies GmbH Auf dem Dickenberg 66346 Püttlingen	Aufbereitungsanlage Püttlingen	RC - Baustoff	0/32	X						4	2206-0630 vom 13.06.2022	UF <sub>5</sub>	SZ <sub>32</sub>	/	∟	/	C <sub>90/3</sub>	F <sub>4</sub>	
40	Schmeer Sand und Kies GmbH Auf dem Dickenberg 66346 Püttlingen	Aufbereitungsanlage Püttlingen	RC - Baustoff	0/45	X						4	2206-0631 vom 13.06.2022	UF <sub>5</sub>	SZ <sub>32</sub>	/	≤33	/	C <sub>90/3</sub>	F <sub>4</sub>	

Nr	* Prüfstelle
1	Laboratorium für Straßen- und Betonbau Trier