

**Zeitplan – Stand 15. September 2022**

Arbeitsschritte und Termine	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23				
Datenanalyse und Auftakt																																					
Überprüfung Quell-Zielorte																																					
Netzentwicklung																																					
Neuerfassung der Radwegedaten																																					
Neuaufstellung Geodatenmodell																																					
Maßnahmenprogramm																																					
Gutachterliche Einschätzung zur Wegweisung																																					
Dokumentation																																					
<b>Beteiligung</b>																																					
Termine mit Lenkungsrunde und/oder Arbeitsgruppe	17.09.		19.11.	10.12.	7. + 28.1.			20.4.	11.5.	2.+8.+ 10.6.			30.9.						2., 18., 24.,29. 3.							?											
Auftaktveranstaltung „Kick off“					14.01.																																
regionale Teilkonferenzen										15.+17. 6.																											
Abschlussveranstaltung																																					
<b>Meilensteine</b>	A	B								C															D								E				
<b>Schulferien Saarland</b>		12.- 23.10.		21.12.-	-1.1.	15.- 19.2.	29.3.-7.4.	25.- 28.5.		19.7.-27.8.		18.- 29.10.		23.12.-	-3.1.	21.2.-1.3.	14.- 22.4.		7.- 10.6.	25.7.-2.9.				24.10.-4.11.	22.1 2.-	-4.1.	20.- 24.2 .		3.- 12.4 .	30.5 .-	2.6.						

Meilensteine:

A = Startgespräch

B = Aussagen WW (Vorlage der Ergebnisse bis Oktober/ November 2020)

C = Zwischenergebnis, mit Einarbeitung der Workshopergebnisse (bis 3. Quartal 2021)

D = Abschlußbericht zur Netzkonzeption (bis 3. Quartal 2022)

E = Abschlussbericht (Frühjahr 2023)